

# Opstart vloerverwarming met vloeibare dekvloer



## Aandachtspunten voor plaatsing dekvloer

1. Vloerverwarming gevuld met water of lucht en minimum 5 bar druk op de buizen
2. Vloerverwarming, indien niet geprikt, op noppenplaten op netten van tenminste 100x100x3 en zorgvuldig vastgemaakt
3. Minimumdikte Mobicem-M boven vloerverwarmingsbuizen bedraagt 4 a 4,5 cm

## Opstart vloerverwarming

1. Bij dekvloer met cementgebonden vloeichape Mobicem-M reeds 7<sup>de</sup> dag na plaatsing
2. Aanvang met minimumtemperatuur
3. Iedere dag met 1 a 2 graden maximum verhogen tot maximumtemperatuur 25-28 graden Celsius
4. Maximumtemperatuur 1 week aanhouden
5. Maximumtemperatuur afbouwen met 2 graden per dag tot minimumtemperatuur.

## Belangrijk:

het opstartprotocol (opwarmen en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte.

